

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि
अपूर्ण/अनारम्भ परियोजनावार प्रगति विवरण – 2007-2008

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि-लाख रू0 में

क्र०सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	वि० ख०	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी० तिथि	स्वी० धन०	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	1998-99	मुस्लिम कब्रिस्तान में बाउन्डी वाल निर्माण	कर्वी	पर्या० एवं ग्राम्य विकास संस्थान-कर्वी	12/3/1999	1.50	1.50	0.50	1.00	विवादित		
2	1998-99	पाण्डेय पुरवा मजरा चिल्लीराकस में विद्युतीकरण	पहाड़ी	म्म्म विद्युत बॉदा	11/5/1999	1.35	1.35	1.23	0.12	प्रगति में		
3	1998-99	मउ के कब्रिस्तान में बाउन्डी बाल का निर्माण	मऊ	पर्या० एवं ग्राम्य विकास संस्थान-कर्वी	11/3/1999	1.00	1.00	0.40	0.60	विवादित		
		योग				3.85	3.85	2.13	1.72			

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि-लाख रू0 में

क्र०सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	वि० ख०	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी० तिथि	स्वी० धन०	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	99-2000	उ०प्रा० विद्या० चकोर की बाउन्डीवाल निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	1-3-2000	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
2	99-2000	ग्राम खोहर में प्रा०पाठ० बाउन्डी निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	1-3-2000	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
3	99-2000	ग्राम सिकरौं में कम्पनी तालाब के पूँछ की ओर पुलिया निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	1-3-2000	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
4	99-2000	जू० हा० मनकुवॉर की बाउन्डीवाल निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	6-3-2000	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
5	99-2000	ग्राम गोइयाखुर्द के मजरा हड़हा प्राविद्या० बाउन्डी निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	7-3-2000	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
6	99-2000	ग्राम गोइयाखुर्द में खड़न्जा निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	8-5-2000	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
		योग				5.0000	3.7400	3.7400	0.0000			

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि-लाख रू0 में

क्र०सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	वि० ख०	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी० तिथि	स्वी० धन०	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	2000-2001	ग्रामीण बाल विद्या० गोरकोनी बछरन में कक्ष निर्माण	पहाड़ी	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	16-12-2000	1.15	0.86	0.86	0.00	प्रगति में		
2	2000-2001	ग्राम कैलहा में बरातघर का निर्माण	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	9-1-2001	1.60	1.20	1.20	0.00	प्रगति में		
3	2000-2001	मानिकपुर में कब्रिस्तान में बाउन्डीवाल निर्माण	मानिकपुर	नगर पंचायत-मानिकपुर	27-3-2001	0.98	0.73	0.73	0.00	प्रगति में		
5	2000-2001	लालता रोड से खण्डेहा मार्ग से चित्रवार सं० मार्ग	मऊ	ग्राम पंचायत	9-1-2001	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
		योग				4.73	3.54	3.54	0.00			

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि
अपूर्ण/अनारम्भ परियोजनावार प्रगति विवरण – 2007-2008

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि-लाख रू0 में

क्र0सं0	वर्ष	परियोजना का नाम	वि0 ख0	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी0 तिथि	स्वी0 धन0	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	2001-2002	वीरघुमाई सुर्की में खड्गना/नाली	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	24-9-2001	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
2	2001-2002	कन्धवनिया में खड्गना/नाली निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	24-9-2001	0.40	0.30	0.30	0.00	प्रगति में		
3	2001-2002	गडौली में नाली निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	24-9-2001	0.75	0.56	0.56	0.00	प्रगति में		
4	2001-2002	गडौली में मिट्टी कार्य	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	24-9-2001	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
5	2001-2002	पथरामानी में खड्गना निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	13-10-2001	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
6	2001-2002	बूढासेमरवार में मरघटी के पास पुलिया निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	13-10-2001	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
7	2001-2002	बूढासेमरवार में अनुजाति बस्ती में कूप निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	13-10-2001	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
8	2001-02	श्रीमती बिट्टीदेवी बालिका इ0 कालेज सखुवा में शिक्षण कक्ष	पहाड़ी	प्रबन्धक+प्रधानाचार्य	4/11/2003	1.97	1.47	1.47	0.00	प्रगति में		
9	2001-2002	प्रा0 विद्या0 टिकरा की बाउन्डी निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	16-10-2001	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
10	2001-2002	सिकरौं में मुसई निषाद से बच्चा के घर तक नाला निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	16-10-2001	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
11	2001-2002	छिवलहा में यात्री शेड का निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	16-10-2001	1.05	0.78	0.78	0.00	प्रगति में		
12	2001-2002	मुरका में खड्गना निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	16-10-2001	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
13	2001-2002	कोटराखम्भा में खड्गना निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	16-10-2001	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
14	2001-02	बियावल के मजरा चन्देलपुर में रपटा निर्माण	मऊ	ख0वि0अ0-मऊ	25-01-05	9.06	6.80	6.80	0.00	प्रगति में		
योग						18.23	13.62	13.62	0.00			

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि-लाख रू0 में

क्र0सं0	वर्ष	परियोजना का नाम	वि0 ख0	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी0 तिथि	स्वी0 धन0	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	2002-03	गोड़ा में अनुजाति बस्ती में बारातघर निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	2/7/2003	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
2	2000-03	आदर्श इण्टर कालेज मानिकपुर में अवशेष कार्य	मानिकपुर	प्रबन्धक+प्रधानाचार्य	25-02-03	1.60	1.20	1.20	0.00	प्रगति में		
3	2002-2003	न्याया0 चन्द्रशेखर सिंह प्रा0वि0 लालता रोड में 1 शिक्षण कक्ष मय बरामदा	मऊ	प्रबन्धक+प्रधानाचार्य	13-1-03	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
4	2002-03	ग्रा0पं0 बरहाकोटरा में खड्गना निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	15-9-03	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
5	2002-03	सुभाष इ0का0 इटवों में 1 शिक्षण कक्ष	रामनगर	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	25-7-03	0.75	0.56	0.56	0.00	प्रगति में		
योग						6.35	4.75	4.75	0.00			

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि
अपूर्ण/अनारम्भ परियोजनावार प्रगति विवरण – 2007-2008

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि—लाख ₹0 में

क्र०सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	वि० ख०	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी० तिथि	स्वी० धन०	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	2003-04	रघुवीर शिक्षा निकेतन घौरहरामें शिक्षणकक्ष बरामदा	पहाड़ी	प्रबन्धक+प्रधानाचार्य	24.2.04	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
2	2003-04	ग्रा०पं० लोहदा में खडंजा नाली	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	24.2.04	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
3	2003-04	गडौली में बाबा तालाब खुदाई	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	24.2.04	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
4	2003-04	भीमराव अम्बे० विकास विद्या० पहाड़ी में शिक्षण कक्ष/बरामदा	पहाड़ी	प्रब०+प्रधानाचार्य	20-8-04	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
5	2003-04	प्रा०विद्या० चरदहा में बाउण्डीवाल निर्माण	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	26.2.04	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
		योग				6.00	4.49	4.49	0.00			

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि—लाख ₹0 में

क्र०सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	वि० ख०	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी० तिथि	स्वी० धन०	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										पूर्ण/अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	2004-05	खुटहा में खडंजा/नाली का अवशेष कार्य	कर्वी	ग्राम पंचायत	23-3-05	0.65	0.48	0.48	0.00	प्रगति में		
2	2004-05	बक्टा बुर्जुग में खडंजा निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	16-9-04	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
3	2004-05	गडौली में बगदरी झाल में पक्का निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	3/11/2004	0.70	0.52	0.52	0.00	प्रगति में		
4	2004-05	वीरघुमाई सुर्की में नाजी निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	25-11-04	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
5	2004-05	मिर्जापुर में खडंजा निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	25-11-04	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
6	2004-05	सरैया में गाटा सं० 400 में सिंचाई कूप	मानिकपुर	ख०वि०अधि०—मानिकपुर	25-11-04	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
7	2004-05	चरदहा में सिंचाई कूप निर्माण	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	24-01-05	0.75	0.56	0.56	0.00	प्रगति में		
8	2004-05	गोइयाखुर्द के मजरा पटेरी अनु० बस्ती में पेयजल कूप	मऊ	ग्रा० पं०	10/8/2004	2.29	1.71	1.71	0.00	प्रगति में		
9	2004-05	प्रा० विद्या० बेलहा की बाउण्डीवाल निर्माण	मऊ	प्रधान+प्रधानाध्यपक	21-9-04	1.57	1.17	1.17	0.00	प्रगति में		
10	2004-05	नीबी में खडंजा/नाली निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	24-01-05	0.75	0.56	0.56	0.00	प्रगति में		
11	2004-05	औंझर में तालाब खुदाई	मऊ	ग्राम पंचायत	24-01-05	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
12	2004-05	खपटिहा में खडंजा निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	16-2-05	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
13	2004-05	खण्डेहा में छेदीलाल के मकान तक एल०सी० लाइन विस्तार	मऊ	विद्युत विभाग	16-2-05	0.48	0.36	0.36	0.00	प्रगति में		
14	2004-05	इटवों में तालाब खुदाई	रामनगर	ग्राम पंचायत	24-01-05	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
15	2004-05	सरधवा उ०मा०वि० सरधुवा में शिक्षण कक्ष/बरामदा	पहाड़ी	प्रधान+प्रधानाध्यपक	25-02-08	0.95	0.95	0.95	0.00	प्रगति में		
		योग				15.140	11.530	11.530	0.000	प्रगति में		

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि
अपूर्ण/अनारम्भ परियोजनावार प्रगति विवरण – 2007-2008

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि-लाख रू० में

क्र०सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	वि० ख०	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी० तिथि	स्वी० धन०	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										पूर्ण/अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	2005-06	सहज गर्ल्स हा०स्कूल कर्वी में 318 कुर्सी एवं 310 मेज का	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	18-8-05	6.73	5.00	5.00	0.00	प्रगति में		
2	2005-06	ज्योतिबाफुले विद्यालय रामनगर में 4 शिक्षण कक्ष/बरामदा/ह	रामनगर	प्रब०+प्रधानाचार्य	5/9/2006	13.27	9.95	9.95	0.00	प्रगति में		
3	2005-06	पालेश्वरनाथ इं० कालेज पहाड़ी 1 कक्ष मय बरामदा	पहाड़ी	प्रब०+प्रधानाचार्य	25-09-06	0.763	0.57	0.57	0.00	प्रगति में		
4	2005-06	खण्डेहा में सी०सी० रोड निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	25-09-06	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
		योग					22.26	16.64	16.64	0.00		

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि
अपूर्ण/अनारम्भ परियोजनावार प्रगति विवरण – 2007-2008

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि-लाख रू० में

क्र०सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	वि० ख०	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी० तिथि	स्वी० धन०	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										पूर्ण/अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	2006-07	आर०के० विद्या मन्दिर राजापुर में 1 कक्ष/बरामदा निर्माण	रामनगर	प्रब०+प्रधानाचार्य	28-8-06	2.50	1.87	1.87	0.00	प्रगति में		
2	2006-07	ज्योतिबा फुले प्रा० विद्यालय रामनगर में 1 हाल/4 कक्ष/जी	रामनगर	प्रब०+प्रधा०	5/9/2006	8.22	6.65	6.65	0.00	प्रगति में		
3	2006-07	डा० अम्बेडकर प्रा० विद्या० पोखरी में 1 कक्ष मय बरामदा	मानिकपुर	प्रब०+प्रधा०	5/9/2006	2.16	1.62	1.62	0.00	प्रगति में		
4	2006-07	खरौंध के मजरा गढीखुर्द में पत्थर खडन्जा निर्माण	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	7/9/2006	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
5	2006-07	बम्बिहा के मजरा कुसुमी में खडन्जा निर्माण	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	7/9/2006	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
6	2006-07	सियासिंह पू०मा० विद्या० खोंपा में 2 कक्ष/बरामदा	पहाड़ी	प्रब०+प्रधा०	5/9/2006	6.25	4.68	4.68	0.00	प्रगति में		
7	2006-07	ज्ञानभारती इ० कालेज कर्वी में बाउन्डी निर्माण	कर्वी	प्रब०+प्रधा०	25/9/06	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
8	2006-07	रमेश कुमार शिक्षा निकेतन मारकुण्डी में कक्ष निर्माण	मानिकपुर	प्रब०+प्रधा०	25/9/06	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
9	2006-07	बरगढ़ में सी०सी० रोड निर्माण	मऊ	ग्राम पंचायत	30-11-06	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
10	2006-07	घुनुवा में बारातघर का निर्माण	रामनगर	ग्राम पंचायत	30-11-06	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
11	2006-07	स्व० राकेश शिशु शिक्षा निकेतन मारकुण्डी में शौचालय	मानिकपुर	प्रब०+प्रधा०	30-11-06	0.26	0.20	0.20	0.00	प्रगति में		
12	2006-07	छीबों में सी०सी० रोड निर्माण	रामनगर	ग्राम पंचायत	30-11-06	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
13	2006-07	रेहुँटा में खडन्जा निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	0.60	0.45	0.45	0.00	प्रगति में		
14	2006-07	बक्टा खुर्द में अनु०जाति बस्ती में खडन्जा/नाली निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
15	2006-07	बालापुर खालसा में सी०सी० रोड निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
16	2006-07	कुचारम में अनु०जाति बस्ती में खडन्जा/पुलिया निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
17	2006-07	नैनी में अनु०जाति बस्ती में खडन्जा/नाली निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
18	2006-07	देवल में अनु०जाति बस्ती में नाली निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
19	2006-07	भुइहरी में अनु०जाति बस्ती में खडन्जा निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
20	2006-07	भानपुर में ईट खडन्जा निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
21	2006-07	चौरा में यात्री शेड निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
22	2006-07	भारतपुर में सी०सी० रोड	कर्वी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
23	2006-07	रैपुरवामाफी में सी०सी० रोड निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	4/12/2006	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
24	2006-07	तीरघुमाई गंगू में खडन्जा निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	13-12-06	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
25	2006-07	इटौरा में सी०सी० रोड निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	13-12-06	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
26	2006-07	अगरहुण्डा में सी०सी० रोड निर्माण	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	13-12-06	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
27	2006-07	महामाया कन्या प्रा० विद्या० बरिया में 1 कक्ष मय बरामदा	रामनगर	प्रब०+प्रधा०	26-12-06	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
28	2006-07	सुरवल में खडन्जा/नाली निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	8/1/2007	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		

29	2006-07	मैनहाई में अनुजाति बस्ती में सीसी रोड	कर्वी	ग्राम पंचायत	8/1/2007	0.80	0.60	0.60	0.00	प्रगति में		
30	2006-07	सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर मऊ में 2 शिक्षण कक्ष	मऊ	प्रब0+प्रधानाचार्य	12/1/2007	3.00	2.25	2.25	0.00	प्रगति में		
31	2006-07	सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर मऊ में 2 शिक्षण कक्ष	मऊ	प्रब0+प्रधानाचार्य	20.02.07	3.00	2.25	2.25	0.00	प्रगति में		
32	2006-07	ग्राप0 भभेट में नाली निर्माण	रामनगर	ग्राम पंचायत	20.02.07	3.00	2.25	2.25	0.00	प्रगति में		
33	2006-07	संकटमोचन इं0कालेज बछरन में शौचालय निर्माण	पहाड़ी	प्रब0+प्रधानाचार्य	29-6-07	0.50	0.37	0.37	0.00	प्रगति में		
34	2006-07	महर्षि बाल्मीकि इं0कालेज खण्डेहा में कक्ष निर्माण	मऊ	प्रब0+प्रधानाचार्य	29-6-07	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
35	2006-07	कौशाम्बी इं0 कालेज मऊ में बाउन्ड्री निर्माण	मऊ	प्रब0+प्रधानाचार्य	07-09-07	0.75	0.56	0.56	0.00	प्रगति में		
36	2006-07	बालिका इं0 कालेज मऊ में बाउन्ड्री निर्माण	मऊ	प्रब0+प्रधानाचार्य	07-09-07	0.75	0.56	0.56	0.00	प्रगति में		
37	2006-07	ज्ञानभारती इं0 कालेज कर्वी में कक्ष निर्माण	कर्वी	प्रब0+प्रधानाचार्य	28-09-07	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
38	2006-07	सरधवा उ0मा0वि0 सरधुवा में शिक्षण कक्ष/बरामदा	पहाड़ी	प्रधान+प्रधानाध्यपक	25-02-08	0.90	0.90	0.90	0.00	प्रगति में		
		योग				62.09	47.25	47.25	0.00			

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि
अपूर्ण/अनारम्भ परियोजनावार प्रगति विवरण – 2007-2008

जनपद – चित्रकूट

माह – मार्च 2008

धनराशि-लाख रू० में

क्र०सं०	वर्ष	परियोजना का नाम	वि० ख०	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वी० तिथि	स्वी० धन०	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति		अभ्युक्ति
										पूर्ण/अपूर्ण	अनारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	7 A	8	9	10	11	12
1	2007-08	कालिका देवी इं० कालेज पुरवा तरौहा में कक्ष निर्माण	रामनगर	प्रब०+प्रधानाचार्य	20-09-07	3.00	3.00	2.25	0.75	प्रगति में		
2	2007-08	भरकोर्रा में सी०सी० रोड निर्माण	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	28-09-07	1.00	1.00	1.00	0.00	प्रगति में		
3	2007-08	गौरी शंकर शिक्षा सदन चकौंध में कक्ष निर्माण	मऊ	प्रब०+प्रधानाचार्य	28-09-07	2.50	2.295	2.295	0.00	प्रगति में		
4	2007-08	कल्याण भारती इं० कालेज कर्वी में 2 कक्ष/बरामदा	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	05-10-07	4.00	3.00	3.00	0.00	प्रगति में		
5	2007-08	लमियारी में सी०सी० रोड का निर्माण	पहाड़ी	प्रब०+प्रधानाचार्य	05-10-07	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
6	2007-08	बराछ में सी०सी० रोड का निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	22-10-07	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
7	2007-08	कर्वी माफी में सी०सी० रोड का निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	22-10-07	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
8	2007-08	हहिरपुर में सी०सी० रोड का निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	22-10-07	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
9	2007-08	सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर कर्वी में 1 कक्ष निर्माण	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	22-10-07	1.90	1.42	1.42	0.00	प्रगति में		
10	2007-08	सरधुवा उ०मा० विद्या० सरधुवा में 1 कक्ष/बरामदा	पहाड़ी	प्रब०+प्रधानाचार्य	22-10-07	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
11	2007-08	सरस्वती विद्या मंदिर इं० कालेज कर्वी में विज्ञान कक्ष/2 कमरे	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	22-10-07	5.00	5.00	5.00	0.00	प्रगति में		
12	2007-08	लमियारी में खडन्जा निर्माण	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	22-10-07	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
13	2007-08	कल्याणपुर में खदरा कोलान में नये तालाब से खडन्जा निर्माण	मानिकपुर	ख०वि०अधि०-मानिकपुर	28-11-07	5.00	3.75	3.75	0.00	प्रगति में		
14	2007-08	कसहाई में बल्दाऊगंज में सी०सी० रोड निर्माण	कर्वी	ख०वि०अधि०-कर्वी	14-11-07	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
15	2007-08	कोलगदहिया में बेलौहा पुरवा में सी०सी० रोड निर्माण	कर्वी	ग्राम पंचायत	14-11-07	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
16	2007-08	लोहदा में प्रा० पाठशाला तक सी०सी० रोड	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	14-11-07	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
17	2007-08	गौधी हरिजन प्रा०वि० कर्वी में कक्ष निर्माण	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	14-11-07	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
18	2007-08	साहेब सिंह उ०मा०वि० पूरबपताई में कक्ष निर्माण	मऊ	प्रब०+प्रधानाचार्य	26-11-07	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
19	2007-08	छ० साहूजी महाराज महाविद्या० नरैना खेड़ा में कक्ष/बरामदा	मानिकपुर	प्रब०+प्रधानाचार्य	25-11-07	3.00	2.25	2.25	0.00	प्रगति में		
20	2007-08	चकौंध में रामऔतार के घर से सी०सी० रोड	पहाड़ी	ग्राम पंचायत	29-11-07	1.50	1.12	1.12	0.00	प्रगति में		
21	2007-08	ज्ञानभारती इं० कालेज कर्वी में विज्ञान कक्ष,जीना,शौचालय	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	7/12/2007	3.00	2.25	2.25	0.00	प्रगति में		
22	2007-08	कालिका देवी इं० कालेज पुरवा तरौहा में 1 कक्ष निर्माण	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	13-12-07	3.00	3.00	2.25	0.75	प्रगति में		
23	2007-08	लैना बाबा पू०मा०वि० शिवरामपुर में 1 शिक्षण कक्ष/बरामदा	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	24-12-07	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		
24	2007-08	गोस्वामी इं० कालेज छीबों में 2 कक्ष/2 शौचालय	रामनगर	प्रब०+प्रधानाचार्य	7/12/2007	5.00	3.75	3.75	0.00	प्रगति में		
25	2007-08	मगरहाई में सी०सी० रोड	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	18-01-08	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
26	2007-08	परम विद्या मंदिर शिवरामपुर में कक्ष/बरामदा निर्माण	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	18-01-08	3.50	2.62	2.62	0.00	प्रगति में		
27	2007-08	अरवारा में सी०सी० रोड	मानिकपुर	ग्राम पंचायत	29-01-08	1.00	0.75	0.75	0.00	प्रगति में		
28	2007-08	गायत्री विद्या मंदिर कर्वी में शिक्षण कक्ष निर्माण	कर्वी	प्रब०+प्रधानाचार्य	25-02-08	2.00	1.50	1.50	0.00	प्रगति में		

